

【 산 업 과 】

1. 공동퇴비 제조장 설치 사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 적성면 가월리 1,490외 1필지(3,899m²)
- 사 업 량 : 1,661.9m³(제조시설1,351.9m³ 부대시설310m³)
- 사 업 비 : 482,000천원(국비144,600 도비63,624 시비80,976
읍자144,600 자담48,200)
- 사업기간 : '95. 10. 1 - '96. 6. 30.

☐ 추진실적

- 공동퇴비장 및 부대시설 건물 완료

☐ 향후 추진 계획

- 발효기 및 기타 기계 설비 : '96. 6. 30 완료예정

2. 시설채소 생산유통 사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 탄현면 갈현리 1,549외 6필지(9,046평)
- 사 업 량
 - 생산시설 : 유리온실4,437평 비닐온실2,727평
 - 유통시설 : 예냉시설50평 집하장150평
- 사 업 비 : 3,355,000천원(국비838,750 도비369,050 시비469,700
읍자1,006,500 자담671,000)
- 사업기간 : '95. 8. 1 - 96. 10. 30

☐ 추진실적

- 유리온실 : 공정98% 완료
- 유통시설 : 군부대 협의 완료

☐ 향후 추진 계획

- 유리온실 및 유통시설 : '96. 8. 30 완료예정
- 비닐온실 : '96. 10. 30 완료예정

3. 농어촌마을 진입도로 및 농로포장 사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 이천리 농로포장 외 24개소
- 사 업 량 : 25개소 15.4km
- 사 업 비 : 1,345,375천원(도비672,687.5 시비672,687.5)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 7. 31

☐ 추진실적

- 문산읍 이천리 농로포장 외23개소 완공

☐ 향후 추진 계획

- 점산동 - 야동동 농로포장사업 : '96. 7. 31일 완공예정

4. 일반농가 농기계 보조사업

☐ 사업개요

- 사 업 량 : 10종류 680대
- 사 업 비 : 680,000천원(국비340,000 도비149,600 시비190,400)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - 96. 10. 30

☐ 추진실적

- 경운기 164대 포함 10종류 414대 공급 완료

☐ 향후 추진 계획

- 경운기 96대 포함 10종류 266대 : '96. 10. 30 공급 완료예정

5. 쌀 전업농 육성사업

☐ 사업개요

- 사 업 량 : 190대
- 사 업 비 : 1,386,500천원(국비346,625 도비152,516 시비194,109
읍자554,600 자담138,650)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 11. 30

☐ 추진실적

- 95대 공급 완료

☐ 향후 추진 계획

- 95대 : '96. 11. 30 공급 완료예정

6. 농기계 공동 보관 창고 설치 지원

☐ 사업개요

○ 사업량 : 26동 1,300평

○ 사업비 : 754,000천원(국비69,600 도비204,624 시비212,976
자담266,800)

○ 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 12. 30

☐ 추진실적

○ 착공 4동, 군부대협의의뢰8동, 설계 및 건축허가 14동

☐ 향후 추진 계획

○ 26동 : '96. 9. 30 설치 완료예정

7. 농어촌마을진입도로 · 농로포장지 피양지 설치

☐ 사업개요

○ 사업량 : 13개노선 20개소

○ 사업비 : 30,000천원(시비)

○ 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 6. 30

☐ 추진실적

○ 법원4리 피양지설치 사업외14개소 완료

☐ 향후 추진 계획

○ 읍곡리피양지 설치 사업외 4개소 : '96. 6. 30 완료예정

8. 주요도로변 현대식 원두막 설치사업

☐ 사업개요

○ 사업량 : 18동 108평

○ 사업비 : 126,000천원(시비63,000 자담63,000)

○ 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 7. 30.

☐ 추진실적

○ 10동 60평 완료

☐ 향후 추진 계획

○ 8동 48평 '96. 6. 30 완료예정

9. 식량증산 사업

☐ 사업개요

○ 쌀생산목표 : 303천석(9,704ha)

○ 사업량

- 소형동력방제기 : 9대 · 개량마스크 : 24,200개
- 방제복 : 300착 · 토양개량제 : 736.5톤
- 병충해지원방제 : 10,100ha · 직파기 : 62대

○ 사업비 : 518,998천원(국비98,364 도비122,087 시비265,142
자담33,405)

○ 사업기간 : ' 96. 1. 1 - ' 96. 11. 30.

☐ 추진실적

○ 소형동력방제기 공급완료, 개량마스크 공급완료.
방제복 공급완료, 토양개량제 516톤 공급,
병충해지원방제 5,040ha방제, 직파기 49대 공급

☐ 향후 추진 계획

○ ' 96. 11. 30 공급 완료예정

10. 경쟁력제고 대책 사업

☐ 사업개요

○ 사업량

- 버섯재배사 : 3동 120평 · 건조장 : 2동 40평
- 비닐온실 현대화 : 5개소 2,700평

○ 사업비 : 1,829,100천원(도비457,275시비457,275자담914,550)

○ 사업기간 : ' 96. 1. 1 - ' 96. 12. 30.

☐ 추진실적

○ 버섯재배사2동 80평 완공, 건조장1동군협의의뢰.1동군협의완료
비닐온실 현대화 : 1개소 설치중. 4개소 설계심의 의뢰중

☐ 향후 추진 계획

○ 버섯재배사 : ' 96. 10. 30 완료예정, 건조장 : ' 96. 10. 30완료
비닐온실현대화 : ' 96. 11. 30 완료예정

11. 비가림 제배시설 설치사업

☐ 사업개요

○ 사업량 : 30농가 12,000평

○ 사업비 : 240,000천원(시비120,000 자담120,000)

○ 사업기간 : '96. 3. 1 - '96. 4. 30

☐ 추진실적 : '96. 4. 30 사업추진 완료

12. 정부양곡 보관창고 건립 지원

☐ 사업개요

○ 사업량 : 1개소 100평

○ 사업비 : 140,000천원(도비21,000 시비35,000 자담84,000)

○ 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 10. 30

☐ 추진실적

○ 군협의 의뢰

☐ 향후 추진 계획

○ '96. 10. 30일 완공예정

13. 우수농업인 해외 연수

☐ 사업개요

○ 사업량 : 15명

○ 사업비 : 30,000천원(시비)

○ 사업기간 : 1차 5월, 2차 9월

☐ 추진실적

○ 1차 '96. 5. 7 - 5. 16일 7명 연수 실시

☐ 향후 추진 계획

○ 2차 '96. 9월중 8명 연수예정

14. 농산물 규격 포장제 지원 사업

☐ 사업개요

- 사업량 : 14개 품목 262천매
- 사업비 : 170,430천원(국비16,486 도비16,054 시비35,632
자담102,258)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 12. 30.

☐ 추진실적

- 사업대상자 및 지원 품목 선정 : 14개 품목 310명 완료

☐ 향후 추진 계획

- 농점소장의 규격출하 실적확인에 따라 지원

15. 농산물 간이 집하장 설치사업

☐ 사업개요

- 사업량 : 2개소 150평
- 사업비 : 121,600천원(국비48,640 도비48,640 자담24,320)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 12. 30.

☐ 추진실적

- 1동 50평 완료, 1동 100평 80% 공사진행중

☐ 향후 추진 계획

- '96. 6. 20일 사업 완료예정

16. 농산물 가공사업

☐ 사업개요

- 사업량 : 2개소 335평
- 사업비 : 740,000천원(국비105,000 읍자434,000 자담201,000)
- 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 12. 30.

☐ 추진실적

- 교하 대진식품 : 전체공정 60% 추진중
- 파평 파주 전통식품 : 농지전용 허가 신청 중

☐ 향후 추진 계획

- 교하 대진식품 : '96. 8. 30일 사업 완료예정
- 파평 파주 전통식품 : '96. 11. 30일 사업 완료예정

17. 유통지원 사업

☐ 사업개요

○ 사업량 : 저온저장고 9동 240평, 수송차량 22대

○ 사업비 : 670,950천원(도비219,285 시비219,285 자담232,380)

☐ 추진실적

○ 수송차량 22대 구입 완료, 저온저장고 착공8동.군협의중1동

☐ 향후 추진 계획

○ 저온저장고 : '96. 10월말 사업 완료예정

18. 「1읍면 1명품」 지역 특화 사업

☐ 사업개요

○ 사업량 : 가공공장 150평, 비닐하우스 13,900평

○ 사업비 : 771,000천원(도비231,000 시비231,000자담309,000)

○ 사업기간 : '96. 1. 1 - '96. 12. 31

☐ 추진실적

○ 조리청결미 가공사업 : '96. 5. 10 착공

○ 열무생산시설 현대화 : 비닐하우스 및 스프링쿨러 설치 완료

☐ 향후 추진 계획

○ 조리청결미 가공사업 : '96. 9. 30 사업 완료예정

○ 열무생산시설 현대화 : '96. 6. 30 설치 완료예정

19. 제2회 으뜸파주 농업인 대회

☐ 계 획

- 개최일시 : '96. 10월(2일간)
- 장 소 : 시민회관 및 광장
- 참석인원 : 2,000명(농업인, 일반인, 농업관련단체, 제경인사 등)
- 사 업 비 : 20,000천원(시비)

☐ 추진실적

- 대회준비 협의회 구성 : 14명
- 제2회추경시 추가예산10,000천원 신청

☐ 향후 추진 계획

- 계획수립 및 행사계획 협의회개최 : '96. 6월중 예정
- 홍보활동 전개 : '96. 6월- 9월
- 대회개최 : '96. 10월중 예정

20. 하나로프라자 파주농산물직판장 건립 운영

☐ 사업개요

- 위 치 : 조리면 장곡리 463-5번지 일원
- 사 업 량 : 4,500평(건물부지2,500 주차장2,000)
- 사 업 비 : 3,380백만원(시비590 농협중앙회1,890 9개농협900)
- 사업기간 : '96. 1. - 96. 12.

☐ 추진실적

- 건립 및 운영협약 체결 : '96. 3. 13일
- 농지전용신고 및 폐도승인 완료 : '96. 4. 29일
- 직판장 건물 실시 설계중

☐ 향후 추진 계획

- 건축설계 및 허가 완료 : '96. 6월중
- 착공 : '96. 8월중
- 완공 : '96. 12월중 예정

21. 파주농협 미곡종합처리장 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주읍 봉암리 71-5번지
- 사 업 량 : 건물1,539m²
- 사 업 비 : 4,000백만원(정부보조1,000 정부융자600
농협융자1,500 자담900)
- 사업기간 : '95. 9. - 96. 10.

☐ 추진실적

- 벽체 및 지붕공사 : 95% 완료

☐ 향후 추진 계획

- 건축 마무리 공사 : '96. 6월중
- 완 공 : '96. 10월중

【 축 산 과 】

1. 축산단지 조성사업

☐ 사업 개요

○ 사업량 : 2개단지 12농가 2,433,470천원

- 금파낙농단지 조성('95) : 5농가 1,734,000천원
(도비100,000 시비100,000 축발보조118,000 용자787,000 자담629,000)
- 교하한우단지조성 ('96) : 7농가 699,470천원
(도비35,801 시비35,800 축발보조82,601 용자400,028 자담145,240)

○ 사업기간 : '95 - '96. 11

☐ 추진 상황

○ 금파낙농단지

- 기반조성(부지정리,진입로,용수,전력) 및 축사신축 완료
- 내부 및 자동화 시설 설치중

○ 교하한우단지

- 축산단지 조성 군 협의결과 조건부 동의 : '96. 1. 10
- 축산단지 조성사업 확정 (경기도) : '96. 4. 18

☐ 향후 추진계획

- 금파 낙농단지는 우기전 완료할수 있도록 지도강화
- 교하 한우단지는 인허가 완료즉시 착공할수 있도록 사전준비

☐ 문제점

○ 교하 한우단지의 축산폐수발생 우려로 인근 주민들의 불만

☐ 대책

- 동 단지는 축산폐수의 무배출 시설인 톱밥우사 설치계획을 인근주민 홍보

2. 축종별 경쟁력 제고사업

☐ 사업 개요

- 사업량 : 6개사업 119농가 7,795,691천원
 - 한우 경쟁력 제고사업 : 16농가 438,685천원
(국비15,560 도비8,280 시비8,280 읍자273,960 자담131,605)
 - 젓소 경쟁력 제고사업 : 38농가 2,492,886천원
(도비44,305 시비44,305 축발보조97,610 읍자1,564,800 자담741,866)
 - 돼지 경쟁력 제고사업 : 26농가 2,680,000천원
(읍자1,876,000 자담804,000)
 - 닭 경쟁력 제고사업 : 13농가 2,008,620천원
(읍자1,406,000 자담602,620)
 - 기타가축 육성사업 : 6농가 163,500천원
(읍자114,000 자담49,500)
 - 축산경영 진단사업 : 20농가 12,000천원
- 사업기간 : '96. 1 - '96.11

☐ 추진 상황

- 축종별 경쟁력 제고사업 대상자 선정 : '96. 2. 1
- 사업추진을 위한 사전 군협의 일괄신청 : '96. 2. 24
- 축종별 경쟁력 제고사업 대상자 교육실시 : '96. 4. 26
- 추진현황 (완료2농가, 추진중100농가, 미추진17농가)

☐ 향후 추진계획

- 인허가 완료즉시 사업을 착수할수 있도록 사전준비 지도
- 생산성을 향상 시킬 수 있는 시설 및 장비 구입지도

3. 부존 사료자원 이용사업

☐ 사업 개요

○ 사업량 4개사업 747,650천원

· 조사료 생산장비 공동활용 : 5개소 350,000천원

(도비35,000 시비35,000 축발보조105,000 용자140,000 자담35,000)

· 벚지 암모니아 처리 사업 : 1,100기/3톤 96,800천원

(축발보조48,400 자담48,400)

· 사료작물 재배 사업 : 847ha 255,850천원

(도비25,585 시비25,585 축발보조 45,300 자담 159,380)

· 사료작물저장용 싸이로설치 : 15기 45,000천원

(시비 31,500 자담13,500)

○ 사업기간 : '96. 1. - '96. 12

☐ 추진 상황

○ 조사료 생산장비 공동활용 및 구입에 따른 교육 실시 : '96. 4. 4.

○ 사료작물 재배를 위한 종자 공급 및 파종 완료

☐ 향후 추진계획

○ 조사료 생산 장비 사용적기 구입 지도

○ 사료작물 저장용 싸이로 설치사업은 우기전 완료

○ 벚지 암모니아처리사업은 벼 수확후 사업추진

○ 사료작물 적기 파종 및 관리지도

4. 가축방역 사업

☐ 사업 개요

- 사업량 : 2개사업 41농가 118,316천원
 - 가축예방주사 : 76,500두 93,716천원
(국비20,084 도비36,625 시비37,007)
 - 가축질병 예찰농가 지정운영 : 41농가 24,600천원
(시비24,600)
- 사업기간 : '96. 1 - '96. 12

☐ 추진 상황

- 예방주사 일제집종기간 설정 공고 및 적기예방주사 실시
- 정기적으로 가검물(혈액,분뇨,기타)채취 검사 (월1회)
- 농촌지도소 가축질병 진단실 이용
- 진단결과 농가통보 및 사양관리 지도

☐ 향후 추진계획

- 예찰업무 강화로 전방위 방역 체계 구축
- 예방주사 홍보지도 강화하여 자율적으로 예방집종 실시
적극 유도

5. 가축분뇨 처리사업

☐ 사업 개요

- 사업량 : 5개사업 185개소 1,267,500천원
 - 정화(간이)시설 설치 : 107개소 896,000천원
(국비 448,000 용자 448,000)
 - 퇴비 처리 장비 지원 : 5개소 50,000천원
(용자50,000)
 - 가축분뇨수거 살포장비 : 12개소 162,000천원
(국비15,000 시비105,600 용자6,000 자담35,400)
 - 젖소 운동장 지붕설치 : 11개소 99,000천원
(시비45,500 자담45,500)
 - 자동 급수기 지원 : 50개소 15,000천원
(시비 10,500 자담4,500)
- 사업기간 : '96. 1 - '96. 12

☐ 추진 상황

- 정화(간이)시설등 설치 (완료11 추진중33 미착수74)
- 가축분뇨 수거 살포장비등 구입 (완료45 계약완료22)

☐ 향후 추진계획

- 축사입지 조건 및 사육규모에 적당한 가축분뇨처리시설 설치 지도
- 가축분뇨 수거살포장비등 조속구입 및 효율적인 관리 운영 지도
- 젖소운동장 지붕설치 사업등은 우기전 완료로 목장환경 개선
- 가축분뇨 발생량 최소화로 수질 및 환경오염 방지

【 기업지원과 】

1. 문발제2지구 지방공업단지 분양

☐ 현 황

- 위 치 : 파주시 교하면 문발리 일원
- 조성면적 : 206,328m'
 - 공장용지 161,465m', 공공용지 44,863m'
- 사 업 비 : 185억원
- 사업기간 : '94 ~ '96

☐ 추진실적

- 분양대상 : 161,465m'
 - 우 선 분 양 : 109,148m' (완료)
 - 일 반 분 양 : 52,317m' (미분양 7,488m')
 - ※ 미분양은 플라스틱 제조업
- 분양가격 : m'당 131,000원
- 일반 분양 실적 : 9개업체
 - 중소기업 협동화사업업체 : 6개업체 14,226m'
 - 출판인쇄 제조업체 : 2개업체 21,273m'
 - 가공지 제조업체 : 1개 업체 9,330m'

☐ 향후 추진계획

- 미분양 면적에 대한 분양계획 수립 시행 ('96.6월)
- 분양업체별 건축공사 시행('97.1월 이후)
 - ※공단 준공전 건축시는 준공인가전 사용승인후 건축허가 신청

2. 중소기업 지원 활성화

가. 중소기업 운전자금 지원

☐ 현 황

- '96지원대상업체 : 60개업체
- 지원금액 : 6400백만원 (도비 3.3%, 시군비 16.3%,
은행출연 56.5%, 기타 23.9%)
- ※ 우리시 출연금 : 1,034백만원
- 금 리 : 7 - 7.5%
- 상환기간 : 2년 (1년내 30%, 2년내 70%)

☐ 지원상황

- 30개업체 3,350백만원 (1차지원)

☐ 향후 추진계획 (2차지원)

- 지원시기 : '96. 7. 1 - '96. 9. 1.
- 지원금액 : 30개업체 3,050백만원

나. 중소기업지원센터 운영

☐ 현 황

- 상담창구 확보 : 기업지원과 사무실내
- 상담건수 : 315건
 - 신규 공장설립 상담 : 137건
 - 변경상담 : 158건
 - 기업자금 및 조세제도 상담 : 20
- 기업정보지 발간 : 3회 900부

☐ 향후 추진계획

- 중소기업의 창업 애로상담에 대하여 최선의 종합서비스
실천(one stop service)
- 기업정보지 발간시 정부의 중소기업지원 시책 중점소개

다. 공장건축 총량제 운영

☐ 현 황

- '96 공장건축 배정량 : 185,200m'
- 개별입지 : 105,200m'
- 공업단지 : 80,000m'
- 건축허가량 : 149,500m'

☐ 문제점

- '96.5월 현재 배당량 물량의 80%가 공장건축허가 처리되어 부족물량 발생 예상

☐ 대 책

- 부족예상 물량 119,000m'에 대하여 경기도에 추가 배정건의

라. 기업인 협의회 운영의 활성화

☐ 현 황

- 창립일 : '95. 4. 28.
- 가입업체 : 210개업체
- 이사회 구성 : 26개업체 대표자

☐ 추진상황

- 격월 단위로 조찬간담회 병행 주요인사 초청 강연회 개최 (2회 200명)
- 근로자의 날 기념 노래자랑 개최 (1회 2,000여명)

☐ 향후 추진계획

- 기업인 조찬간담회시 각급 중소기업지원관련 기관장 초청 강연회 개최로 협의회 활성화 유도
- 기업인협의회원 순회공장방문제 실시로 새로운 정보교환 기회 조성

3. 도시가스 공사계획

☐ 현 황

- '96대상지역 : 탄현면, 교하면, 조리면, 금촌1.2동
- 사 업 자 : 서울도시가스(주)
- 사 업 량 : 26.4km
- 사 업 비 : 87억 6천만원(서울도시가스 부담)

※ 년도별 간선 배관망 건설계획

- '97년 : 문산읍, 월릉면 · '98년 : 파주읍
- '99년 : 법원읍, 파평면 · 2000년 : 광탄면, 적성면

☐ '96 도시가스 공구별 공사계획

- 공사구간 : 10개 구간
- 참여업체 : 8개 업체
- 착공일자 : '96.5.27
- 완공예정 : '96.11월
- 도시가스 예상 수혜가구 : 4,563가구 - '96. 11월
 - 탄현 250가구, 교하 320가구, 조리 1315가구, 금촌1.2동 2678가구

☐ 문 제 점

- 도시가스 공사(도로굴착)로 인하여 차량 및 주민통행 불편초래
- 간선배관을 연도별 설치로 읍·면 주민 불만초래

☐ 대 책

- 도시가스공사 직원 및 시공관계자를 상시 배치하여 차량통행 및 주민불편 대책 강구
- 읍·면 주민들의 도시가스 설치 희망에 따라 공사시기를 조정토록 도시가스측과 협의

4. 노사안정시책추진

- ☐ 노동조합 현황 : 6개 분야 13개 노조
(화학 4, 금속 1, 연합 2, 자동차 3, 택시 2, 병원 1)

- ☐ 추진상황

- 임금.단체교섭 진행 지도 : 12개 업체
 - 취업알선센터운영
 - 구인.구직접수 : 47명
 - 구직자 취업알선 : 13명

- ☐ 향후추진계획

- 노정자매결연사업 추진 : 24명
 - 노정자매결연자 초청 간담회 및 증서 교환
 - 노·사·정 합동연수회 개최 : 61명
 - 노조운영에 관한 실무교육 및 대화
 - 노·사·정 선진지 시찰 : 44명
 - 모범 노동조합조직 운영실태 견학
 - 모범 노조간부 해외연수 : 2명
 - 선진국 노사협력관계 연수
 - 기업체 방문대화 : 10개업체
 - 근로자 고충청취 및 모범근로자 격려
 - 노·사·정 간담회 개최 : 4회
 - 노·사 안정분위기 조성 및 노·사간 고충접수 해결
 - 모범근로자 표창 : 25명
 - 각종 노·사 행사시 실시

【건 설 과】

1. 소하천정비 종합계획 수립

☐ 사업개요

- 사 업 량 : 소하천 171개소 272km
- 사 업 비 : 408,000천원 (시비)
- 사업기간 : '96. 3~'96. 12.

☐ 추진계획

- '96. 4. 12 : 소하천 정비 용역업체 실적파악(전국시·군)
- '96. 6. 1 : 소하천 기술제안 및 참가 대상업체 공고
- '96. 7. 1 : 용역업체 심사 및 계약
- '96. 12. 30 : 완공

2. 문산 내배수펌프장 설치공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 문산리
- 사 업 량
 - 배수펌프($900 \times 300H^2$) : 2대
 - 배 수 장 1-식
- 사 업 비 : 1,600백만원(도비 : 1,000백만원, 시비 : 600백만원)
- 추진기간 : '95~'96. 12. 15

☐ 공정별 추진 실적

- 토목공사 (기초, 배관) : 100%
- 건축공사 (골조공사중) : 50%
- 기계 및 전기공사 (관급자재 제작중) : 20%

3. 정주권개발 사업 추진

1) 도로포장 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 파평면 금파리외 6개소
- 사업량 : 7건 (5,349m)
- 사업비 : 915 백만원(국비 : 641, 도비 :137, 시비:137)
- 추진기간 : '96. 3. 10~'96. 9. 30

☐ 추진상황 : 62% (2건 완공, 5건 추진중)

2) 상·하수도 공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 적성면 가월리
- 사업량 : 상수도관 부설($\phi 20 \sim 50^m/m$) : 3,172M
- 사업비 : 241백만원(국비 : 169, 도비 : 36, 시비 : 36)

☐ 추진상황 : 25% (관로연결 토공작업)

4. 주요도로변 및 철도변정비사업

1) 통일로변 정비사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 월릉면 영태4리외 3개소
- 사업량 : 하수구정비 945m
- 사업비 : 236백만원(도비:118, 시비:118)
- 사업기간 : '96. 3. - '96. 7. 30

☐ 추진상황

2건 완공, 2건 추진중(70%)

2) 37국도변 정비사업

☐ 사업개요

○ 위 치 : 파평면 늘노리의 3개소

○ 사 업 량

▪ 하수구정비 : 3개소 1,024m

▪ 도로포장 : 1개소 1,000m

○ 사 업 비 : 247백만원(도비:123.5, 시비:123.5)

○ 사업기간 : '96. 4. ~ '96. 7. 30

☐ 추진상황

철근가공조립 및 타설중 (4건) : 50%

3) 철도변 정비사업

☐ 사업개요

○ 위 치 : 금촌동의 2개소

○ 사 업 량 : 하수구정비 600m

○ 사 업 비 : 158백만원(도비:79, 시비:79)

○ 사업기간 : '96. 3. - '96. 6. 30

☐ 추진상황

3건 추진중 (50%)

5. 민북지역 개발사업

☐ 사업개요

○ 위 치 : 군내면 백연리의 10개소

○ 사 업 량

▪ 도로포장 : 7개소 12,700m

▪ 수로정비 : 3개소 1,200m

▪ 저온저장고및직판장주방증설 : 1개소 50평

○ 사 업 비 : 3,780백만원(도비:2,646, 시비:1,134)

○ 사업기간 : '96. 3. - '96. 12. 30.

□ 추진상황

- 착 공 : 8건 (40% 추진)
- 미 착 공 : 3건(동파리도로확포장, 백연리저온저장고 및 직판장주방증설, 문지리수로정비)

□ 문 제 점

- 동파리도로확포장은 당초예산에 실시설계 용역비를 계상하였으나 사업비 부족으로 제1회 추경시 예산확보(추가) 및 용역발주로 '96. 5. 20 현재 측량완료 및 설계중에 있으나 설계완료예정인 '96. 6. 30로 착공이 다소 지연된 상태임.
- 백연리저온저장고 및 직판장주방증설(50평)은 군동의 완료 및 건축신고 절차를 병행하고 용역설계중에 있으나, 설계완료예정인 '96. 5. 31로 착공이 다소 지연된 상태임.(군내출장소 추진)
- 문지리 수로정비 공사는 '96. 5. 3 계약 및 착공예정이었으나 사업장이 경지정리된 농경지 중앙수로로 장비 및 자재투입이 불가하여 착공이 지연함.

□ 대 책

- 동파리도로확포장 및 백연리저온저장고,주방증설은 설계완료 즉시 공사발주 및 착공으로 년내 마무리 되도록 조속 추진
- 문지리수로정비 공사는 주민의견수렴 및 현장여건을 감안 일시 공사중지와 추수가 시작되는 '96. 10월경 공사개시 및 년내 완료로 추진하고자함.

6. 건강한 국토(으뜸)사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 당동리의 2개소
- 사업량
 - 하수구정비 : 2건
 - 도 로 포 장 : 1건
- 사업비 : 370백만원(도비:207, 시비:163)
- 사업기간 : '96. 3. ~ '96. 11. 30

☐ 추진상황

- '96. 4. 26 실시설계완료
- '96. 5. 29 입찰예정(범원2리 하수구정비)
 - * 발주의뢰1건, 설계보완1건

☐ 향후추진계획

- 착공이 다소 지연 되었으나 '96. 11. 30이전에 공사완료토록 추진 하겠습.

7. 자체신규사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 광탄면 창만리의 4개소
- 사 업 량
 - 도로포장 : 2건 800m
 - 마을회관건립 : 3동 250평
- 사 업 비 : 590백만원(시비)
- 사 업 기 간 : '96. 3. ~ '96. 12. 30

☐ 추진상황

- 완 공 : 1건
- 착 공 : 2건(능산리도로포장, 영태리마을회관)
- 미 착 공 : 2건(웅담2리마을회관, 범흥리마을회관)

☐ 향후추진계획

- 범흥리마을회관 건립은 파주시공유재산관리계획
(의회 승인후)에 반영후 건립 추진코자함.

8. 도로 및 교량사업 추진

☒ 총 사업량————— 22건(13,615 백만원)

☒ 도로확 · 포장사업————— 19건(12,315 백만원)

☐ 사업개요

- 공 사 명 : 웅담~오현간 도로 확 · 포장공사 외 18건
- 위 치 : 범원읍 웅담리~오현리 외 18개소
- 사업기간 : '93~'98

☐ 추진상황

- 도로확 · 포장사업은 총 19건으로서 (계속 : 16건, 신규 : 3건)
계속 사업중 12건도 정상추진중에 있으며, 예산이 부족한
4건은 용지보상만 추진중에 있고,
- 신규사업 3건중 2건은 용지보상만 추진중이며 1건은 설계
용역 완료상태임

☐ 향후추진계획

- 계속사업중 용지보상만 추진하는 사업은 조기에 예산확보
하여 사업착수 코자하며, 신규사업은 연차적으로 예산
확보하여 추진코자 합니다.

☒ 교량재가설사업————— 3개소(1,300백만원)

☐ 사업개요

- 공 사 명 : 도마산교 재가설 공사외 2건
- 위 치 : 광탄면 영장리외 2개소
- 사 업 량 : 146m
- 사 업 비 : 1,300백만원(도비 : 650, 시비 : 650)

☐ 추진상황

- 위험교량 재가설 사업으로 능촌교, 조산교 재가설 사업은 '96. 5. 11착공하여 현재 토공작업중에 있으며
- 도마산교 공사는 소요사업비가 부족하여 소요예산 (160 백만원) 확보후 10월중 사업착수코자함.

사 업 추 진 상 황

□ 계 속 사 업

단위 : 백만원

공사명	공사개요	공사기간	사업비	시공자	'96. 추진상황			비 고
					착공	준공	진도	
웅담~오현	총 : 9.4km (B=9m) 금회 : 3.4km (B=20m)	93. 11 97. 5	계 : 9,132 96 : 900 기 : 8,232	호성건설 (주) 김 병준	96. 5. 10	97. 5. 10	85%	군부대시설물 (낙석등) 사업비 6억원에 대하여 도에 추가지원 건의
낙하 IC	총 : 1.4km (B=20m)	95. 4. 98. 12	계 : 5,100 96 : 3,500 기 : 1,600					2회추경에 예산확보후 추진코자 함.
검산~축현	총 : 5.8km (B=15m) 금회 : 0.7km	95. 4 98. 12	계 : 4,380 96 : 940 기 : 311 향 : 3,129		96. 7	97. 7		발주의뢰 중
마지~두지	총 : 2.36km (B=8m) 금회 : 1km	95. 5. 98. 12	계 : 1,330 96 : 300 기 : 1,303	오림건설 (주) 오 승 일	96. 5	97. 5		용지보상 추진 및 6월 중 사업착수 코자함
위전~신산	총 : 5.4km (B=8m) 금회 : 2km	95. 1 97. 12	계 : 4,476 96 : 1,384 기 : 784 향 : 2,308	평립종합 건설(주) 최 철 중	96. 5	97. 5	40%	금회분 5월중 계약후 사업착수 코자함.
오현~직현	총 : 4.0km (B=8m) 금회 : 0.75km	93. 1 97. 5	계 : 1,850 96 : 300 기 : 1,310 향 : 240	삼풍건설 (주) 최 철 중	96. 5	97. 5	80%	금회분 계약의뢰
자운서원 순환도로	총 : 4.7km 금회 : 1.2km	93. 11 97. 5. 19	계 : 3,500 96 : 506 기 : 2,705 향 : 289	신한건설 (주) 유 지 연	96. 5. 20	97. 5. 19	80%	부족사업비에 대하여 3회 추경때 도비보조 사업비 집행잔액에서 확보코자함

사 업 추 진 상 황

단위 : 백만원

공사명	공사개요	공사 기간	사업비	시공사	'96. 추진상황			비 고
					착공	준공	진도	
분수~용미	총 : 4.7km (B=8m) 금회 : 2.0km	94. 7 97. 12	계 : 3,176 96 : 500 기 : 1,311 향 : 1,385	세화건설 (주) 황 능 주	96. 6	97. 6	40%	금회분 6월중 계약후 사 업추진 코자함
갈현~교하	총 : 2.81km (B=28m) 금회 : 0.66km	94. 7. 96. 12	계 : 1,000 96 : 300 기 : 700	신한종합 건설(주) 오 국 필	96. 5	97. 5	85%	계약의뢰중
구읍~가월	총 : 3.0km 금회 : 1km	95. 4 96. 12	계 : 1,274 96 : 474 기 : 800	서원건설 (주) 이 원 호	96. 6	97. 6	75%	금회분 6월중 계약후 사업추진 코자함
장파~자장	총 : 3.5km 금회 : 2.5km	95. 10. 98. 12	계 : 2,000 96 : 1,500 기 : 24 향 : 476					5 월중 발주계획
비암~갈곡	총 : 1.0km (B=8m)	95. 5 97. 12	계 : 1,516 96 : 200 기 : 504 향 : 1,266					
해읍령터널 개설공사	총 : 1.0km (B=8m)	93. 7 97. 12	계 : 9,500 96 : 500 기 : 120 향 : 8,880					
통일동살 진입도로	총 : 6.0km	93. 11 ~	계 : 14,000 96 : 기 : 1,513 향 : 12,487	O. 용지보상만 우리시에서 추진 O. 사업은 경기도에서 시공할 계획임. ※ 보상현황(갈현삼거리까지 1km구간) 총필지수 : 91필지. 면적 : 43,232㎡ 보상지급 : 61필지. 면적 : 27,126㎡				

사 업 추 진 상 황

단위 : 백만원

공 사 명	공사개요	공사 기간	사업비	시공자	'96 추진현황			비 고
					착공	준공예정	진도	
선유간선 도로 문산선유 4거리 (신성주유소) ~ 선유4리지서 앞	총 : 2.5km 금회 :	93. 10 ~	계 : 32,000 기 : 300 향 : 31,700	예산확보가 지난하여 용지보상만 추진 문산읍 선유 4거리(신성주유소)~ 문산여상입구 3거리 (연 장 : 500m. 사업비 : 6,400백만원) 폭: 25m				
				※ 보상현황 총필지수 : 270필지. 면적 : 50,360m' 보상필지 : 2필지. 면적 : 1,226m' 보 상 비 : 2억 용 역 비 : 1억				
봉암~파주	총 : 4.5km 금회 :	95. 4~ 98. 12	계 : 4,000 96 : - 기 : 300 향 : 3,700	'96 연도예산 미확보 상태이며 용지 보상협의중에 있음. 총필지수 : 109필지. 면적 : 29,226m' 보상필지 : 6필지. 면적 : 1,600m'				

9. 임진강 골재 직영사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 파평면 두포리, 금파리 일원
- 사 업 량 : 428,500m'
- 사 업 비 : 2,442 백만원
- 세외수입 : 4,220 백만원 (경영수익 1,778 백만원)
- 사업기간 : '96. 3~'96. 12

☐ 추진상황

- '96 골재채취 예정지(군부대 협의)의 부존량이 적어
- 골재채취 구역을 상류(금파리)지역으로 확대 군부대 재 협의중(1차 부동의)

☐ 향후추진계획

- 군부대 협의(동의) 즉시 골재생산 반출
- 신형장비 투입 생산량 증대

☐ 문 제 점

- 군부대 부동의시 세외수입 확보 지난

☐ 대 책

- 군부대와 긴밀한 협조로 조속한 협의
- 골재 채취 예정지 추가조사 승인신청

【 도 시 과 】

1. 파주시 도시기본계획용역

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시전역 (677.690 km²)
- 사업량 ┌ 계획기간 : 1996년 ~ 2016년(20년)
└ 계획인구 : 30만명
- 사업비 : 264백만원 (시비264)
- 사업기간 : '96. 4 ~ '96. 12

☐ 추진상황

- 용역사업집행계획 및 제안서 제출 안내공고
: '96.2.26
- 파주도시 기본계획수립 용역등록 : '96.3.5
- 파주도시 기본계획수립 용역사업 업체선정 통보
: '96.4.1
- 파주도시 기본계획수립 용역착수 : '96.5.8

☐ 향후추진계획

- 지역주민 공청회 개최 : '96.10
- 도시기본계획 용역완료 : '96.12
- 도시기본계획 승인신청 : '97.2

2. 금촌제2지구 토지구획정리 사업

☐ 사업개요

- 위치 : 파주시 금촌2동 일원
- 사업량 : 301,009m²(91,055평), 지장물284동
- 사업비 : 7,362백만원
- 사업기간 : '90 ~ '96

☐ 추진상황

- 지장물 협의보상 및 철거추진 : 252동

- 단지내 택지조성 및 기반시설공사
 - 도로 (600m) 상,하수도(800m)
- 향후 추진계획
 - 단지내 기반시설공사 완료
 - 도로(10,967m), 상,하수도(7,500m)
 - 지장물 협의보상 및 철거추진 : 32동

3. 도시 간선도로망의 확충

1) 금촌역 ~ 순달교 도로개설

- 사업개요
 - 위치 : 파주시 금촌동 일원
 - 사업량 : L=1,300m, B=20 ~ 25m
 - 사업비 : 21,495백만원(도비:12,495, 시비:9,000)
 - 사업기간 : '94 ~ '97
- 추진상황
 - '94.12.31 실시설계 완료
 - '95.7.10 편입토지 및 지장물 감정평가 의뢰
 - '95.9 ~ '96.6.30 보상협의 추진
- 향후 추진계획
 - '96.8 공사발주 및 착공
 - '97.12.30 1구간 공사완료
- 문제점
 - 구거부지 매각 계획과 관련하여 토지 및 지장물 소유자와의 협의보상 지연
- 대책
 - 매각계획과 관련하여 협의이행사항을 작성 협의보상 독려추진

2) 금촌시가지 우회도로 개설

☐ 사업개요

- 위치 : 파주시 아동동 일원(시청 ~ 28연대앞)
- 사업량 : L=970m, B=20m
- 사업비 : 4,335백만원(도비800, 시비3,535)
- 사업기간 : '94 ~ '96

☐ 추진상황

- '94.10.1 실시설계 완료
- '95.7.1 편입토지 분할 및 감정평가 의뢰
- '95.8 ~ '96.6.30 편입토지 및 지장물 협의보상

☐ 향후 추진계획

- '96.7 공사발주 및 착공

☐ 문제점

- 공사비 부족으로 인한 사업추진 지연

☐ 대책

- 부족사업비 1,500백만원 지원요망

3) 테극당 ~ 금촌농협간 도로개설

☐ 사업개요

- 위치 : 파주시 금촌동 일원
- 사업량 : L=272m, B=8m
- 사업비 : 1,770백만원(도비1,000, 시비770)
- 사업기간 : '93.10 ~ '96.12.30

☐ 추진상황

- '95.3 ~ '95.9.30 편입토지 및 지장물 협의보상
- '95.6.3 공사발주 및 착공
- '96.5.30 경계석 및 선택충부설 완료

☐ 향후 추진계획

- '96.6.30 공사완료

☐ 문제점

- 제원부족으로 인한 미보상 토지소유자의 민원 제기

☐ 대책

- 부족사업비 200백만원 지원 요망

4) 문산시가지 우회도로 연장

☐ 사업개요

- 위치 : 문산읍 문산리 일원(하동정미소~문산북교)
- 사업량 : L=500m, B=12m
- 사업비 : 1,500백만원 (도비 900 시비 600)
- 사업기간 : '96 ~ '97

☐ 추진상황

- '96. 4.26 실시설계 용역완료
- '96. 5.30 편입토지 분할측량 완료

☐ 향후추진계획

- '96. 7. 1 편입토지,지장물 감정평가 및 손실보상협의
- '97. 3. 공사발주 및 착공
- '97.12.30 공사완료

☐ 문제점

- 공사비 부족으로인한 사업추진 지연

☐ 대책

- 부족사업비 600백만원 지원요망

5) 문산3리 소방도로개설

☐ 사업개요

- 위치 : 파주시 문산읍 문산3리일원
- 사업량 : L= 400m B=6-8m
- 사업비 : 4,400백만원 (도비 2,900 시비 1,500)
- 사업기간 : '94 ~ '97

- ☐ 추진상황
 - '94. 4.30 실시설계완료
 - '95. 5.30 편입토지 분할측량 완료
 - '95. 9 편입용지 감정평가 및 보상추진
- ☐ 향후 추진계획
 - '96. 8.30 편입용지 및 지장물 보상완료
 - '96. 9 공사발주 및 착공
- ☐ 문제점
 - 공사비 부족으로 인한 사업발주 지연
- ☐ 대책
 - 부족사업비 1,400백만원 지원요망

6) 문산시가지 간선도로 개설

- ☐ 사업개요
 - 위치 : 문산읍 문산리 일원(문산제1교 ~ 선유육교)
 - 사업량 : L=1,000m, B=20m
 - 사업비 : 9,800백만원(도비5,800, 시비4,000)
 - 사업기간 : '96 ~ '98
- ☐ 추진상황
 - '95. 12.16 도시계획도로 개설에 따른 철도청 사전협의
 - '96. 1.31 도시계획도로 개설협의 회신(남북교류 활성화 및 물동량 증가에 따른 철도부지사 용 불가)
 - '96. 3.11 도로개설폭 축소(20m→10m)로 변경협의
 - '96. 5.3 철도청 재협의 회신(전철화 사업 및 남북철도 연결시 주요거점으로 역구내 확장부지로 사용되어야 하므로 철도청부지 편입불가)
- ☐ 향후 추진계획
 - '96. 5.30 철도청 재협의(철도청 방문)
 - '96. 6.20 실시설계 용역발주

- '96.9.20 감정평가 의뢰
- 문제점
 - 도시계획도로내 저축된 철도청부지의 편입불가로 도시계획도로 개설불가
- 대책
 - 철도청부지 사용불가시 사업장 변경승인 요청(경기도)

7) 파주 ~ 연풍간 우회도로 개설

- 사업개요
 - 위치 : 파주읍 파주리, 연풍리 일원
 - 사업량 : L=1,325m, B=25m
 - 사업비 : 4,300백만원(도비2,300 시비2,000)
- 추진상황
 - '96. 4.23 실시설계 용역발주
 - '96. 4.30 편입토지 분할측량 의뢰
- 향후 추진계획
 - '96. 6.1 편입토지 및 지장물 감정평가 의뢰
 - '96.7~'96.12.30 편입토지 및 지장물 보상협의 완료
 - '97. 3 공사발주 및 착공
- 문제점
 - 공사비 부족으로 인한 사업발주 지연
- 대책
 - 부족사업비 2,800백만원 지원요망

8) 법원시가지 우회도로 개설

- 사업개요
 - 위치 : 법원읍 대능리, 법원리 일원
 - 사업량 : L=2,100m, B=25m
 - 사업비 : 4,950백만원(도비3,000 시비1,950)
 - 사업기간 : '94 ~ '97

☐ 추진상황

- '94. 4.27 실시설계완료
- '95. 12.30 편입용지 및 지장물 협의보상 추진
- '96. 3.30 공사발주
- '96. 5.21 공사착공

☐ 향후 추진계획

- '96. 12.30 공사완료

4. 내고장 유망기업의 적극지원

1) 문발제2지구 지방공업단지 조성사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 교하면 문발, 신촌, 다율리일원
- 조성면적 : 206,328m²(62,414평)
- 사 업 비 : 20,833백만원(도비300,시비300,분양금20,233)
- 사업기간 : '94 ~ '96

☐ 추진사항

- 토지보상(95%)
 - └ 토지 : 98필지/206,328m²중 97필지/205,786m²
 - └ 분묘 : 52기중 44기 이장완료
- 공사추진(40%) : 토공 및 옹벽
- 분양실적(95%) : 10개업체중 9개업체

☐ 향후 추진계획

- '96. 6. 14 : 모토로라코리아(주) 건축 착공
- '96. 11. 30 : 기반시설 공급 (전기,가스, 상·하수도, 통신)
- '96. 12. 30 : 사업완료 및 준공인가

2) 지방공업단지 조성사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 탄현면, 파평면 일원
- 조성면적 : 110,000m²(33,275평)

○ 사업비 : 15,516백만원

○ 사업기간 : '96 ~ '98

☐ 추진사항

○ '96. 1. 10 : 2차 군협의 신청

○ '96. 2. 16 : 3차 군협의 신청

☐ 향후 추진계획

○ '96. 6. 10 : 군사시설보호법 협의

○ '96. 6. 30 : 개발기본계획 용역

○ '96. 12. 30 : 개발기본계획 용역 준공

5. 상수도 처리시설 및 장비확충

1) 고도정수처리 기본설계

☐ 사업개요

○ 위치 : 파주시 문산읍 선유리 산100-2번지(문산정수장)

○ 사업량 : 시설용량 61,600톤/일 (Pilot Plant 설치 및 운영)

○ 사업비 : 431백만원 (도비431)

○ 사업기간 : '95 ~ '97

☐ 추진사항

○ '96. 1 ~ 2 : 고도정수처리 1차 자문

○ '96. 3. 12~3. 13 : 용역업체 평가심사 확정

○ '96. 4. 10 : 평가업체 선정보고 및 통보

○ '96. 4. 24 : 착수계 제출

☐ 향후 추진계획

○ '97. 11. 24 : 기본설계 완료

○ '96. 12. : 고도정수처리 2차 자문

○ '96.12~'98.3 : 실시설계

○ '99. 3. : 시험가동

☐ 문제점

- 파주시 상수도 특별회계의 악성채무로 사업능력 부족
 - 특별회계의 채무액 152억원
 - 매년상환액 20억원 (상환완료기간:2,010년까지)
 - 상수도요금 적자요인 119%

☐ 대 책

- 우리시의 빈약한 재정자립도(47.2%)와 상수도 악성채무로 인하여 국·도비 지원될수 있도록 행정지원 요망

2) 국도37호선 상수도관 이설공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 파평면 읍곡리 (화석정부근) - 파평면 두포리
- 사업량 : L = 4,404m, D = 1,200~200mm
- 사업비 : 3,127백만원 (국비3,127)
- 사업기간 : '96. 6 - '97. 2

☐ 추진사항

- '96. 2. 22 : 실시설계 용역 계약
- '96. 2. 27 : 실시설계 착수
- '96. 4. 16 : 실시설계 준공
- '96. 5. 13 : 관급자재 구매 의뢰

☐ 향후 추진계획

- '96. 6. : 공사계약 및 착공
- '97. 2. : 준공 예정

☐ 문제점

- 서울지방국토관리청에서 사업비2,200백만원을 지원받아 국도37호선 확·포장공사와 병행하여 시행코져 하였으나 실시설계용역을 한 결과, 총공사비가 3,127백만원으로 부족사업비가 947백만원이 되어,서울지방국토관리청과 공사비 추가 지원문제 협의중.

☐ 대 책

- 사업비가 미확보됨에 따라 우선적으로 확보된 금액으로 관급 자재(1,139백만원)를 구입 의뢰하고,
- 전체공사비에 대하여 총괄계약을 실시하고 금회 실시되는 공사를 현재 금회분(2,125백만원)으로 계약을하여 사업을 우선 시행
- 서울지방국토관리청으로부터 부족사업비 947백만원을 지원 받아 잔여 사업을 발주코저 하며,
- 만약, 지원이 불가할때에는 파주시에서 부담하여 시공

3) 파주, 법원, 금촌지역 노후관 교체공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주, 법원, 금촌 일원
- 사 업 량 : L = 4,780m, D = 200~80m/m
- 사 업 비 : 529백만원(도비159 , 시비370)
- 사업기간 : '96. 3 - '96. 12

☐ 추진사항

- '96. 3. - '96. 6 : 현지조사 및 실시설계중

☐ 향후 추진계획

- '96. 7. : 공사발주
- '96. 12. : 공사완료

4) 낙하리, 송촌, 산남, 봉일천5리지역 상수도관 확장공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 낙하리, 송촌, 산남, 봉일천5리 일원
- 사 업 량 : L = 3,000m, D = 200~50m/m
- 사 업 비 : 300백만원 (시비300)
- 사업기간 : '96. 3 - '96. 12

☐ 추진사항

○ '96. 3. - '96. 5 : 현지조사 및 실시설계중

☐ 향후 추진계획

○ '96. 6. : 공사발주

○ '96. 12 : 공사완료

6. 하수도 정비사업

☐ 사업개요

◎도시, 농촌 하수도정비사업

○ 위 치 : 문산읍 선유4리외 13개소

○ 사업량 : L = 2.3Km

○ 사업비 : 1,023백만원(양여금:224, 도비:327, 시비:472)

○ 사업기간 : '96. 4 - '96. 11

◎도시하수도 정비사업(환특융자금 지원)

○ 위 치 : 광탄면 신산4리외 3개소

○ 사업량 : L = 700m

○ 소요사업비 : 280백만원

☐ 추진사항

○ '96. 4. 9 : 실시설계 용역착수

☐ 향후 추진계획

○ '96. 6. 7 : 실시설계 완료

○ '96. 7 : 공사발주

○ '96. 11. 30 : 공사완료

☐ 문제점

○ 하수도정비사업(환특융자금)4개소 480백만원(환특융자금 50% 도비25%, 시비25%)에 대한 사업은 도비 미확보 (재정고갈)로 시비부담이 50%로 증가되어 융자금(조건:5년거치 10년상환 년리6%)신청 포기 예정

☐ 대 책

- 신산4리, 분수3리, 상지석리, 파주시지역의 하수도정비에 대하여 시급을 요하는 교하 상지석리(25백만원, L=130m)에 대하여는 사업발주 집행 잔액으로 분수3리(45백만원)는 2차추경에 확보 '96.7월초에 설계·시공하고 신산4리 마을입구 및 파주시 지역은 '97본예산에 반영코자 함.

7. 금촌하수종말처리시설

☐ 현 황

- 위 치 : 파주시 탄현면 갈현리
- 사업량 : 시설용량 62천톤/일 , 차집관거 41.4km
- 사업비 : 67,292백만원(양여금:35,664 도비:15,814 시비:15,814)
- 사업기간:1996 . 6 ~ 2011

☐ 추진경위

- 금촌하수도정비 기본계획승인 : '94 . 5. 20
- 하수종말처리시설 설치공사 협약서 체결 진행 : '96 . 3. 16

☐ 향후추진계획

- 고양시.토지공사와 행정협약 체결,토지공사로부터 실시설계비를 선납받아 실시설계 착수('96. 6)

☐ 문제점

- 소요사업비(국·도비)가 확보되지 않아 사업추진이 지연
- 현재 급속한 도시발전에 비해서 하수도시설 정비 미비로 발생하수의 하천방류에 따른 도시환경 대책 불가로 조속시행이 불가피한 실정임.

☐ 대책 및 건의사항

- 총사업비 67,292백만원중 국도비 51,478백만원이 년차별 사업계획에 따라 지원될수 있도록 행정지원 요망.

【 주택 과 】

1. 공동주택건설 사업추진

☐ 추진계획

- 2,000세대 이상의 공동주택을 건립토록하여 주택보급 향상 기여하고
- 1세대당 1주차장 확보추진으로 쾌적한 주거환경 조성 및 주차 질서 확립

☐ 추진실적

- 공동주택 허가 및 승인 192세대
 - 사업계획승인 : 115세대
 - 건축 허가 : 77세대
- 주차장확보 : 건립세대수 192세대, 주차장 확보 197대
 - ※ 세대당 1.03대 확보

☐ 향후추진계획

- 1세대 1주차장 확보토록 계속 추진

2. 건축물내 적종 적정 수종 반영

☐ 추진계획

- 우리시 토양에 맞는 적종수종을 지정식재토록하여 푸른환경 및 깨끗한 도시 조성
- 적종수종
 - 교목 - 향나무 외 16종
 - 관목 - 옥향 외 11종

- 건축허가·사용검사시 적종수종 식재여부 확인하여 정착 유도
- 추진실적 및 향후계획
 - 건축허가시 허가조건 부여
 - 사용검사시 적종수종 식재여부 확인

3. 대형사고 예방을 위한 현장시공 관리 감독 강화

- 추진계획
 - 시험장비를 활용한 현장시공 지도 감독
 - 대형공사장 위험시설물 안전조치
 - 해빙기 및 우기철 대형공사장 안전점검 확행
- 추진실적
 - 동절기 안전점검 실시
 - 기 간 : '96. 2. 8 ~ 2. 14 (1주간)
 - 대 상 : 성원아파트 외 11개소
 - 점검결과 : 중대한 위해요소는 발견치 못하였으며, 가설울타리 및 거꾸집둥 점검을 확행하고 품질관리에 철저를 기하도록 지시
 - 해빙기 공동주택 안전점검 실시
 - 기 간 : '96. 2. 26 ~ 3. 18 (22일간)
 - 점검대상
 - 기존공동주택 : 협신주택 외 62개소
 - 건설중인 공동주택 : 장안아파트 외 15개소
 - 점검결과
 - 구조적 안전 : 협신주택 외 60개소
 - 재건축 추진 : 1개소(대주주택)
 - 안전진단 실시 : 동원아파트(대한건축사협회)
 - 공사장 1개소(경신아파트) : 절개지 성토 및 안전조치

4. 농촌주거환경 개선사업

☐ 사업계획

- 농촌주택 개량 155동
- 입식부엌 개량 151동
- 화장실 개량 151동

☐ 추진실적

- 농촌주택 개량 : 완공 8동, 착공 79동
- 입식부엌 개량 : 완공 14동, 착공 40동
- 화장실 개량 : 완공 15동, 착공 42동

☐ 향후추진계획

- 우기철 공사지양 독려 및 적기에 완공될 수 있도록 읍·면·동 담당자에게 행정지시

5. 임진리 신농촌 마을 조성사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 임진리 6-5번지
- 사업량 : 마을기반시설, 주택 28동, 마을회관, 창고, 오수정화 시설
- 사업비 : 850 백만원
- 사업기간 : '96. 1. 1 ~ '96. 12. 31

☐ 추진상황

- '96. 3. 8 '96농촌주거환경 개선사업 추진 회의
- '96. 4. 30 설계용역 계약 체결
 - 계약업체 : 대유공업전문대학 산업기술 연구소

· 계약금액 : 사천칠백만원(W 47,000,000 원)

○ '96. 5. 1 설계 착수

☐ 향후추진계획

○ '96. 8. 30 신농촌마을 조성사업계획 설계 완료

○ '96. 9. 10 입찰공고

○ '96. 9. 25 입찰

○ '96. 10. 1 공사착공

○ '96. 12. 31 공사완료

【 교통행정과 】

1. 모범택시 인가

☐ 추진계획

- 인가예정대수 : 20 대
- 인가대상 : 개인택시 무사고경력 5년이상자중 장기근속 순위
로 인가

☐ 추진실적

- 모범택시모집공고 : '96. 4. 8 ~ 4. 18
- 모범택시인가신청서 접수 : '96. 4. 20 ~ '96. 4. 22
- 모범택시인가신청 : 최치영외 11명신청접수(계획대비60%)
- 인가신청 12대 결격사유 없음으로 전원인가

☐ 향후 추진계획

- 인가조건이 1900cc이상 신규 중형차로 규정되어 대폐차 기
간이 미도래한 다수의 개인택시 운전자들이 신규차량 구입
에 따른 경제적 부담으로 신청포기
- '96년 하반기 미인가된 8대분에 대하여 모집공고 후 추가
인가 예정

2. 교통안전시설물 설치

☐ 추진계획

- 기 간 : '96. 3월 ~ 11월
- 소 요 예 산 : 183,500 천원
 - 도 비 : 22,000 천원
 - 시 비 : 161,500 천원

○ 교통안전시설 설치계획

- 교통신호기 : 4 개소
- 교통표지판 : 3 개종 400 개
- 노면표지병 : 1,000 개
- 시선유도표지 : 30 개소
- 점멸등 : 4 개소
- 반사경 : 11 개소

□ 추진실적

○ 경찰서(신호기,점멸등,시선유도표시,교통표지판,노면표지병)

- 예산 및 자금배정 : '96. 1. 15
- 설치비 및 일반운영비 자금전도 : 96. 3. 23
- 현재 공사 입찰 계약체결중임

○ 시 (반사경설치)

- 반사경 설치 대상지 파악 : '96. 3. 27
- 설치대상지 11개소에 대한 경찰서 협의 의뢰 : '96. 4. 13
- 협의회신에 따라 설치예정

3. 서울 시내버스 문산 연장추진

□ 추진현황

○ 95.12. 8 서울시내버스 유치 추진위원회 구성 연장청원서 제출

○ 95.11.15, 95.12.9, 96.1.15 노선연장 해소대책 경기도에 건의

○ '95.12. 8 경기도 관계관 방문조사

○ '95.12.11 시내버스 노선연장건의에 따른 도방침회신

○ '96. 5.22 서울시에서 문산까지 노선연장 인가

☐ 향후추진계획

- '96. 6월중 문산 차고지 인가신청예정
- '96. 8월중 차고지설치완료
- '96. 9월중 연장노선 개통예정

4. 사업용자동차 지도단속

☐ 현황

계		버스운송		택시운송		화물운송		특수 여객운송	
업체수	대수	업체수	대수	업체수	대수	업체수	대수	업체수	대수
182	1,489	8	369	11	402	159	706	4	12

☐ 추진실적

- 기간 : '96. 1. 3 ~ 5.20
- 대상 : 버스, 택시, 특수(일반)화물등 사업용차량
- 단속구역 및 단속반 : 5개읍면동 3개조 13명
- 단속유형 및 단속실적 : 수시, 심야단속 4회

유형별 계	미터기 미사용	밤샘 주 차	복 장 미착용	노 선 위 반	구조설비 위반	상 호 미표시	요 금 미표시
55	7	31	13	1	1	1	1

- 법규위반 행정처분내역(이첩분포함) : 195건 33,050천원
 - 경 고 : 25건 - 운행정지 : 1건
 - 불문처리 : 2건 - 시정명령 : 1건
 - 자격정지 : 1건 - 행정처분(과징금) : 162건

☐ 추진계획

- 버스, 택시, 화물자동차 지도단속
 - 기간 : '96. 7. 1. ~ 12.31

- 단속반편성 : 5개읍면동 3개소 13명
- 지도단속계획
 - 사업용(버스)업체 : 1회이상
 - 택시업체 : 수시 및 심야단속4회이상
 - 화물, 특수여객, 알선업 : 수시
- 단속내용 : 노선위반, 정외정차, 운행시간미준수, 도중회차, 미터기미사용, 부당요금징수, 밤샘주차등
- 조치계획 : 자동차운수사업법 31조에 의거 행정처분

5. 자동차관리사업지도단속

☐ 일반현황

- 자동차관리사업체 : 28개소
 - 정비업 : 15개소(1급:11, 2급:4)
 - 매매업 : 11개소
 - 폐차업 : 2개소
- 자가용자동차 : 33,516대 ('96. 4월말)

☐ 추진실적

- | | |
|------------------|--------------|
| - 무단방치강제처리 : 40건 | - 자진처리 : 10건 |
| - 개선명령 : 4회 | - 정비명령 : 15건 |
| - 무등록차량 : 8건 | - 등록미표시 : 1건 |
| - 상호미표시 : 1건 | |

☐ 추진계획

- 자동차관리사업체 지도점검
 - 기간 : '96.11.18 ~ 11.23 (5일간)
 - 대상 : 28개소(정비업:15, 매매업:11, 폐차업:2)
 - 점검반 : 교통지도계장(차량등록계장)외 3명

- 점검내용 : - 허가(등록)기준 적합성
- 폐차증명서 허위발급여부
- 법정수수료 초과징수여부
- 정비책임대행자 선임여부
- 비치장부 등의 관리여부등 제반사항

○ 무단방치차량 조사 및 처리

- 기간 : '96. 7. 1 ~ 12.31
- 대상 : 관내에 방치된 사업용, 자가용등 모든차량
- 방법 : 수시조사, 정기조사 6회
- 조치계획 : 자동차관리법 제25조에 의거 자진명령 및 공고기간을 거쳐 강제처리(말소등록 및 고발)

6. 주,정차 지도단속

□ 현황

- 단속구역 : 6개읍면 12.8km(금촌,문산,파주,법원,조리,광탄)
- 단속반편성운영 : 3개조 13명

□ 추진실적 : 5,403건 217,760천원

- 경고장발부 : 10,110건 (52%)
- 주정차위반 : 5,326건
- 전 인 : 77건

□ 추진계획

- 전인차량보강운영 : 1대(문산읍지역)
- 주정차 상습위반지역 단속인력보강 : 방법,공익요원10명
(총무과,민방위과 협조추진)
- 주,정차단속에따른 마찰방지 (노외주차장신설 및 사전홍보강화)
- 도로변 노상적치물 단속협조 : 체증유발요인해소
(‘9612월말 까지)

7. 노외공영주차장 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 문산리 12-103외 12필지(21,394m')
 - 제1지구 : 문산리 10-103외7필지 7,972m'(문산운동장주변)
 - 제2지구 : 문산리 31-3외 1필지 3,422m'(문산읍사무소옆)
 - 제3지구 : 문산리 76-5부지내10,000m'(문산읍 임월교인접 고수부지)
- 소요사업비 : 179백만원(1,2지구)
- 소요재원 : 주차장특별회계(노외주차장 건설비)
 - ※ 제3지구는 자체 임차장비 활용 부지정리 및 석분포설활용

☐ 추진상황

- '96. 1. 4 공영주차장 설치에 따른 공유재산 사용허가신청
- '96. 1.20 공유재산 무상사용허가 승인(교육청→시)
- '96. 4.12 문산읍지역 공유토지를 이용한 주차장설치계획 사업비 신청
- '96. 4.16 주차장 조성부지중 경찰청소관 공유재산 사용 허가신청(2필지 4,352m')
- '96. 4.20~5.24 주차장조성부지중 1,2지구 경계측량 및 대부계약 해지통보의뢰

☐ 추진계획

- '96. 6. 1 ~ 6.30 제1지구 경계측량후 소요사업비 배정
- '96. 7. 1 ~ 7.31 제2지구 부지성토완료
(진입로확보후 사용가능)
- '96. 7.31 ~ 8.31 주차장조성완료 및 주차장운영 관리기관 지정(시장→문산읍장)

8. 주차관제 시스템 설치공사

☐ 사업개요

- 위 치 : 탄현면 성동리 355, 문산읍 마정리 135번지
- 사업량 : 2개소(통일동산, 임진각)
- 사업비 : 250백만원(시비)
- 사업기간 : '95.12.29 ~ '96. 2.26 (2개월간)
- 사업내역
 - 차량게이트 및 차량인식 시스템 설치
 - 티켓발권기 및 카드리더기 설치
 - 요금정산 시스템 설치
 - CCTV 및 전송시스템 설치
 - 기타 주변기 설치

☐ 추진상황

- 착공일 : '95.12.29
- 준공일 : '96. 3. 9

☐ 문제점

- 입구 진입은 주차권 자동발매기 설치전보다 원활히 운영되고 있으나, 사용자의 조작미숙으로인하여 일시적 입구정체
- 토,일,공휴일에는 출구협소로 인하여 일시적 출차에 따라 1시간이상 출차 체증발생(※출차체증발생시간:13:00~17:00)
- 출차가 지연됨에 따라 2시간이 초과하여도 시간병산 요금을 받을 수 없음.

☐ 원인분석

- 시험가동기간이 전혀 없었기 때문에 조작미숙은 물론 문제점을 사전에 개선조치 할 수 없었으며
- 근본적으로 출구의 협소와 유무인 정산소가 각1개씩만 설치되어있어 시설이 절대부족하여

○ 토,일,공휴일의 13시 이후 차량의 일시적 이동으로 1시간 이상 출차 체증발생

□ 개선대책

○ 토,일,공휴일 및 동일사태발생시 차종만 구분 시간관계없이 1구획 요금만 징수하고 현 시스템은 평일에만 사용

9. 공영주차장 수입현황

□ 주차료 수입현황

【단위:원】

구 분	합 계		통일동산		임진각	
	대수	금 액	대수	금 액	대수	금 액
총 계	206,623	357,442,000	145,696	250,306,600	60,927	107,135,400
1 월	45,492	47,951,000	33,021	34,840,000	12,471	13,111,000
2 월	38,598	40,731,000	26,336	27,792,000	12,262	12,939,000
3 월	41,135	87,187,900	29,622	62,508,300	11,513	24,679,600
4 월	47,683	105,977,900	33,218	73,179,100	14,465	32,798,800
5 월	33,715	75,594,200	23,499	51,987,200	10,216	23,607,000

□ 임대매장 수입현황

【단위:원】

총 계	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월
125,694,600	31,856,000	23,565,400	23,444,400	23,375,600	23,453,200

【 지 적 과 】

1. 개별공시지가 조사업무 추진

☐ 개별공시지가 조사개요

- 조사대상 : 241,502필지 중 186,216필지
(비과세 국·공유지제외←79.4%)
- 조사기간 : '96. 1. 4 ~ 4. 14
- 토지평가위원회 심의 : '96. 4. 26
- 지가열람 및 의견 제출 : '96. 4. 29 ~ 5. 29
- 토지평가위원회 재심의 : '96. 5. 30 ~ 6. 5
- 지가결정공고 : '96. 6. 29(결정후 90일간 재조정기간 설정)

☐ 지가열람 및 의견 제출 기간중 접수현황

- 기간 : '96. 4. 29 ~ 5. 19 (21일간)
- 접수처 : 읍·면·동 재무계
- 현황
 - 상향요구 : 25필지
 - 하향요구 : 119필지
 - 계 : 144필지
- 재심의일정 : '96. 5. 31

2. 개발부담금 부과·징수 업무추진

☐ 부과·징수 현황

- 부 과 : 112건 6,364,540천원
- 징 수 : 73건 3,109,734천원
- 미징수 : 39건 3,254,806천원

☐ 미징수의 현황

- 건 수 : 39건
- 금 액 : 3,254,806천원
- 현 황
 - 납기미도래 : 23건 1,310,410천원 (납기 = 6개월임)
 - 행정소송중 : 1건 316,301천원
 - 분 납 : 1건 84,825천원
 - 체 납 : 21건 1,542,925천원
- 체납조치현황 : 21건 1,542,925천원
 - 9건 1,111,092천원 (해당토지 압류 완료)
 - 12건 431,833천원 (독촉장발부 및 징수독려중)

☐ 향후대책

- 체납액에 대하여는 해당토지의 압류 및 국세징수법 시행령 제68조 제2항과 지방세법 제28조 제4항의 규정에 의거 압류를 실시하고, 성업공사에 의뢰하여 체납액을 일소해나가겠음.
- 또한 개발부담금 부과를 피하기 위해 개발 대상 토지를 고의로 분리 개발하는 행위를 철저히 추적하여 단 한건의 누수가 발생하지 않도록 전산입력하여 대상을 관리하고 의심이 가는 토지에 대하여는 현지 확인을 강화하겠음.

3. 지적민원 발급증가 현황

☐ '96. 5. 20 현재 지적민원(창구즉결)현황

- 계 : 354,791필
- 소유자명의변경 : 6,918필 ○ 부동산계약점인 : 2,613필
- 토지, 임야대장 : 268,330필 ○ 지적.임야도 : 76,930필

- ☐ 지적관련 민원은 주민의 재산권을 직접 관리 보호하는 시정의 핵심민원으로서 1일 1천여건에 이르는 각종 청구민원과 상담 민원등 그 수요가 증가하고 있고 파주시 승격에 따라 지적 민원의 수요가 계속 증가하고 있는 실정입니다.

4. 공공용지의 합병

- ☐ 정리기간 : '96. 1. 1 ~ '96. 12. 31.
- ☐ 합병대상 : 학교용지, 아파트신축용지, 군용지, 도로용지, 구거, 하천, 종교용지 등 약300필지
- ☐ 기대효과 : 합병정리합으로서 소유권관리 운영과 불편함을 최대한으로 극소화하여 민원인에게 편의를 제공하고자 함.
- ☐ 실 적 : 18건 72필

5. 생활민원 기동봉사대 운영

- ☐ 현 황
 - 지방자치 2차년도를 맞아 주민 피부에 직접 와닿는 참봉사 행정 구현을 위한 『생활민원 기동봉사대』 발족
 - 여러부서에서 각각 다른방법으로 운영되던 생활불편민원 처리 창구를 일원화
 - 접수된 민원에 대하여는 현장에 즉시 출동, 민원을 적극적으로 해결해줌으로써 보다 질 높은 위민봉사 행정서비스 창출
- ☐ 처리대상민원
 - 상·하수도, 도로파손, 가로·보안등 고장
 - 교통불편, 불법사행 신고
 - 환경오염 및 쓰레기 방치등 거리환경조성과 시민이 방문 또는 전화신고하는 모든 생활민원
 - 긴급구조나 응급구호 요청사항등

☐ 추진실적 또는 추진상황

- 생활민원 기동봉사대 발대식 : '96. 4. 1(11:00)
- 생활민원 기동봉사대 편성
 - 생활민원기동처리반 2, 도로보수반, 상수도사고처리반, 하수도사고처리반, 청소환경반
- 생활민원 기동처리반 추진실적
 - 접 수 : 1,216건 ('96. 5. 20기준)
 - 처 리 : 1,211건 (99.6%)
 - 처리중 : 6건 (0.4%)

6. 행정관리시범기관 지정 육성

☐ 기본방침

- 4대 중점사업 목표설정
 - 지방의 세계화를 지향하는 최일류 봉사행정
 - 행정의 생산성 향상을 위한 사무관리 개선
 - 정보화시대 부응을 위한 지방행정 사무자동화
 - 주민이용이 편리하도록 청사환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기관 : 교하면, 파평면, 금촌1동, 금촌2동
- 사업량 : 컴퓨터 8대, 프린터기 4대
- 사업비 : 16백만원
 - 도 비 : 8백만원
 - 시 비 : 8백만원
- 사업기간 : '96. 1. 1 ~ 12. 31.

☐ 추진상황

- '96 당초예산 확보 : 8백만원(교하면, 파평면)
- '96 추경예산 확보예정 : 8백만원(추가 금촌1동, 금촌2동)

【 녹 지 과 】

1. 조 립

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 검산동 산1번지의외 138개소
- 사업계획량 : 80ha
- 사업비 : 265백만원(국비 133, 도비 49, 시비 57, 자부담 26)
- 사업기간 : '96. 3. 1. ~ 4. 20.

☐ 추진상황

- 추진실적 : 85.37ha
- 수종 및 분수

계	잣(2-2)	잣(2-2-3)	느티(1-1)	이태리포플러
227,570	162,870	12,000	6,000	1,500
자작(1-1)	물푸레(1-1)	감나무	무궁화	잣(11년생)
16,000	18,000	1,200	8,000	2,000

2. 육 립

☐ 사업개요

- 위 치 : 파주시 문산읍 이천리 산72-1번지의외 726개소
- 사업계획량 : 1,051ha

조림지풀베기	어린나무가꾸기	덩굴제거	천연림 보육	간벌
522	185	118	24	202

○ 사업비 : 488.808백만원(국비 146.777, 도비 89.832,
시비 94.252, 자부담 157.947)

○ 사업기간 : '96. 3. 1. ~ 11. 30.

□ 추진상황 : 면적 확보 100% (사업통보서 발급중)

□ 향후 추진계획

○ 육림사업 각 부문별로 사업시기를 일실치 않고 추진

○ 산림시책에 따른 사업장 지도·감독 철저

3. 산불감시탑 설치

□ 사업개요

○ 위 치 : 조리면 장곡리 명봉산외 2개소

○ 사 업 량 : 3개소

○ 사 업 비 : 12백만원 (시비)

○ 사업기간 : '96. 3. 26 ~ 4. 14.

4. 임도시설 사업

□ 사업개요

○ 위 치 : 광탄면 영장리 산42-1번지외 3

○ 사 업 량 : 3 *km*

○ 사 업 비 : 171백만원 (국 85.616, 도 68.493, 자부담 17.124)

○ 사업기간 : '96. 6. 20 ~ 11. 30

□ 향후추진계획

○ 설계완료하여 계약 추진중

5. 간이 취사장 설치

☐ 사업개요

- 위 치 : 감악산
- 사 업 량 : 3개소
- 사 업 비 : 16백만원 (시비)

☐ 향후 추진 계획

- 설계 작성 중 (6월중 착공)

6. 다목적 방제차량 구입

☐ 사업개요

- 구입대수 : 1대
- 차 종 : 농촌용 세렉스 특장차 (1톤)
- 구입금액 : 30백만원 (국 9,000천원, 도 9,240천원 시 11,760천원)
- 활용방법
 - 산불발생시 산악군사도로를 이용 산불진화
 - 병해충 방제 및 조정수목 살수

7. 솔잎혹파리 수간주사

☐ 사업개요

- 위 치 : 법원읍 동문리 산5-1번지의 11개소
- 사 업 량 : 15ha
- 사 업 비 : 6,262백만원 (국비 : 2,798, 도비 : 1,263, 시비 2,201)
- 사업기간 : '96. 5. 25. ~ 6. 24.

☐ 추진상황

- 현재 수간주사 작업중에 있음.

8. 코스모스 꽃길조성 사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 통일로변 및 관내 주요 도로변
- 사 업 량 : 6,540 m^2
- 사 업 비 : 7,861,000원 (전액 시비)
- 사업기간 : '96. 4. 1. ~ '96. 7. 31.

☐ 추진상황

- 모판설치 완료
- 6. 20 ~ 6. 30 이식 조치

9. 통일로 관리

☐ 사업개요

- 위 치 : 조리면 장곡리 ~ 문산읍 마정리 (통일로 전구간)
- 사 업 량 : 소공원 9개소외 32개소 관리
- 사 업 비 : 160백만원 (전액 시비)
- 사업기간 : '96. 4. 10 ~ '96. 12. 31.

☐ 추진상황

- 잔디 잡초 제거 실시(1회), 숙근초 꽃묘 보식 및 중경
제조, 청소 1회
- 년중 계속 잔디깎기, 수목 전지전정, 잡초제거, 청소실시.

1. 벼농사 시범사업

☐ 사업개요

구 분	고품질쌀다수성생산단지	직파재배시범
위 치	조리면 능안리 김기동외 1개소	적성면 읍포리 최재선외 8개소
사업내용	○ 고품질 다수성품종재배:20ha ○ 농기계공급(승용이앙기 2대) ○ 적기병충해 방제	○ 직파재배 : 45ha ○ 농기계공급 : 직파기 10대, 까락제거기 5대 ○ 적기본답관리(제초제 처리, 병충해방제)
사 업 비	10.0백만원 (도비5.0 시비5.0)	54.2백만원 (국비2.1 도비20.0 시비32.1)
사업기간	'96. 4. 1 - '96. 10. 30	'96. 4. 1 - '96. 10. 30

☐ 추진상황

- 고품질 다수성 쌀 생산 단지 육성 : 2개소 20ha
- 직파재배 단지 육성 : 9개소 45ha
- 농기계 공급 : 17대(승용이앙기, 직파기 등)

☐ 향후추진계획

- 적기제초제 처리
- 적기병해충 방제

2. 경제작물 시범사업

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	위 치
○원예시설환경개선시범	50a	군내면 백련리의 2개소
○구근류 종구생산시범	30a	적성면 어유지리
○접목선인장집중생산출하시범	40a	교하면 와동리
○무인방제생력화 시범	1ha	광탄면 발랑리

○ 사업비 : 264.5백만원

(국비18.2 도비54.0 시비90.3 자담102.0)

○ 사업기간 : '96. 1. 10 - 12. 10

☐ 추진상황

○ 시설환경개선 자동화 시설 설치완료 : 5. 16

- 천.측창 개폐시설, 점적관수, 액비혼입기등
- 재배작목 : 오이, 참외

○ 종구생산 망사 비가림하우스 시설 완료 : 4. 5

- 백합종구 정식 : 20만구(품종 : 젤리아)

○ 기존 비닐하우스내 무인방제 시설 완료 : 5. 20

- 재배작목 : 오이

☐ 향후추진계획

○ 작목별 적정환경유지 재배기술 지도

○ 선인장 입체 재배상 시설 : 9. 30

○ 무인 정밀방제로 방제회수 절감, 안정농산물 생산지도

3. 환경보전형 양축기술 보급

☐ 사업개요

사 업 명	규모	위 치
○우량농축산물 집중생산 출하시범(양돈)	100평	적성면 개현리138
○환경보전형 지붕개폐식 개방톱밥우사 시범	100평	교하면 동폐1리
○가축분뇨처리시설 설치시범	20평	광탄면 창만3리

○ 사업비 : 115.0백만원(국비2.0 도비24.0 시비44.0 자담45.0)

○ 사업기간 : '96. 4. 10 - 12. 30

☐ 추진상황

○ 비육후기돈사 신축부지 인허가 완료 : 5. 23

· 사업착공 : 5. 2 사업완공 : 9. 10

○ 지붕개폐식 개방 톱밥우사 신축 : 100평

· 사업착공 : 4. 10 사업완공 : 7. 30

○ 축산폐수 정화조 설치 : 톱밥토양여과상 20평 설치

· 사업착공 : 4. 20 사업완공 : 6. 30

☐ 향후추진계획

○ 비육후기 사료급여에 의한 청정육 생산

○ 시설개선에 의한 생산비 절감

○ 가축분뇨의 위생적 처리로 환경오염 최소화

○ 중소규모 양축농가 정화시설 설치로 파급효과 거양

4. 생활개선시범사업

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	위 치
○ 농가주거환경개선사업	50호	각읍면
○ 농업인건강관리시설	96평	탄현면 오금2리
○ 마을환경개선시범	2개소	교하면 산남리, 광탄면 신산5리

○ 사업비 : 315.0백만원(국비17.5 도비60.0 시비97.5 용자140.0)

○ 사업기간 : '96. 1. 20 - 11. 30

☐ 추진상황

○ 추진위원회구성 : 3개회 24명

○ 설치교육 및 현지견학 : 98명

○ 주거환경개선 : 완료 18호

· 부엌 + 화장실, 태양열 등

○ 마을환경개선사업추진 : 쉼터, 놀이터 기반조성

○ 건강관리실 : 난방, 찜질방 착공 : 5. 20

☐ 향후추진계획

○ 마을환경개선 : 놀이터, 건강관리실, 환경오염 방지시설

○ 건강관리실, 농산물가공실, 취사장, 체육시설기구 설치

5. 소득작목개발

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	위 치
○ 고소득 황기 재배	3.4ha	적성면 객현리 지성곤 외 5명
○ 논오리사육 유기농쌀생산	3,000평	탄현면 범흥1리 최석원 외 5농가

○ 사업비 : 31.6백만원(도비6.0 시비8.7 자담16.9)

○ 사업기간 : '96. 2. 10 - 11. 30

☐ 추진상황

○ 황기 포장 정지작업 및 파종 : 10,600평(4. 1 - 6)

○ 오리입식 및 육추 : 청둥오리 400수

○ 오리사육시설 : 1동 35평

○ 오리 보호망 설치 : 400m

☐ 향후추진계획

○ 오리본논 사육 : 70일 (6월 상 - 8월 중)

○ 오리방사논 관리 : 시비 및 농약살포 지도

○ 황기포장관리 : 숙음, 병해충 방제등

6. 농업인교육훈련

☐ 교육계획 : 7분야 7,795명

분 야	인 원	내 용
○ 새해영농설계교육	2,500명	장미, 국화, 오이의 14작목
○ 품목별농업인상설교육	940	“
○ 다품목농업인상설교육	800	한우의 11작목
○ 기계화영농교육	1,295	이앙기, 부녀자반외 5종
○ 학습단체교육	625	신규후계자의 6종
○ 농촌여성과제교육	935	주거환경, 건강관리, 자녀교육
○ 부업기능교육	700	식품가공, 생활기기

○ 사업비 : 78.5백만원(국비2.6 도비4.0 시비71.9)

○ 사업기간 : '96. 1. 10 - 12. 10

☐ 추진상황

○ 새해영농설계교육 외 5분야 : 3,522명 (45%)

○ 분야(품목)별 전문강사 초빙 : 20명 (교수, 연구관등)

☐ 향후추진계획

○ 연중교육추진 : 농촌지도소, 시험장, 현지포장등

○ 품목별 농민조직과 연계추진

7. 파주시원에시범온실 운영

☐ 사업개요

- 위치 : 탄현면 법흥리 1327 (자유로)
- 규모 : 시설 600평(유리200, PET200, 자동화PE200)
- 사업비 : 41.0백만원 (시비)

☐ 추진상황

- 작목단일화로 시설별 생육비교 및 재배방법 연구
 - 장미아칭재배 : 암면, 퍼라이트, 저면관수재배
- 적정양액조제 환경관리 : 자동제어시스템, 양액관리
- 현장교육장 활용 : 견학 146명 (농민, 학습단체등)

☐ 향후추진계획

- 시설별 생육 및 소득분석 평가
- 미니장미 삼목 증식재배

8. 연구용하우스 운영

☐ 사업개요

- 시설규모 : 600평(자동화300, 비가림300)
- 사업비 : 18.9백만원 (시비)

☐ 추진상황

- 작목별 주년생산 작형개발 : 오이, 토마토
- 지역특화작목, 시험재배 : 포도, 부추, 순무, 자색고구마등
- 관내 공동 연구농가 비교 관찰 : 10농가
- 현지 연찬교육장 활용 : 견학 58명(농민, 학습단체등)

☐ 향후추진계획

- 지역특성에 적용한 작부체계 농가 확대보급
- 평가회 개최 : 공동연구농가 연계

9. 과학영농시설 활용

☐ 사업개요

구 분	식물조직배양실	종 합 검 정 실
규 모	90평(실험실30, 온실60)	20평
사업내용	배양작목 - 난, 선인장, 백합	토양검정 : 1,130점 (정밀420, 간이710) 식물체분석 : 20점

○ 사업비 : 56.7백만원 (도비 6.4 시비 50.3)

☐ 추진상황

○ 조직배양 난 분양 : 18,500본 (풍란, 지고페타류)

○ 조직배양료 증식, 순화관리 : 난 53,500본 선인장 1,700본

○ 현장교육 : 551명(농가, 학습단체, 학생등)

○ 토양검정 : 868점(78%)

○ 시비처방 실증시험포 설치 : 3개소 (오이, 국화, 장미)

☐ 향후추진계획

○ 유망 작목으로 대체 : 난 → 백합, 선인장

○ 백합 무병종구 생산

○ 토양검정 및 시비처방지도

10. 학습조직체 육성

☐ 사업개요

조 직	농촌지도자	농민후계자	생활개선회	4-H
1,724명	458	614	189	463

☐ 추진상황

☐ 농촌지도자

- 선진지 견학 : 2회 75명
- 쌀중산 새기술 연시대회 : 1회 120명

☐ 농민후계자

- 품목별 현지연찬교육 : 1회 40명
- 신규농민후계자교육 : 1회 64명

☐ 생활개선회

- 분과별조직 : 5개분과

(우리음식보존, 소득증대, 우리문화전승, 환경보전등)

☐ 4-H

- 학교 4-H 공동학습포 설치 : 6개소 120평
- 민속농악 4-H 조직 : 3개회

☐ 향후추진계획

☐ 학습단체별 연찬회 개최 : 3개조직 6회

☐ 조직활동강화 : 야외교육, 경진대회, 생활개선실적발표회등

11. 농업과학관 신축

☐ 건축계획

- 위치 : 농촌지도소 구내
- 건평 : 260평 (130평 × 2층)
 - 1층 : 농기계 격납고, 보일러실
 - 2층 : 농업역사관
- 사업비 : 400.0백만원(도비200.0 시비200.0)

☐ 추진상황

- 군부대 건축협의 및 농지전용 : '96. 5. 16
- 건축설계계약 : 5. 20 (5. 21 - 6. 29)

☐ 향후추진계획

- 건축설계 및 건축협의
- 공사입찰 및 계약
- 공사착공 : 7. 10 (완공 : 11. 30)
- 농경유물 수집 : 년중

☐ 문제점 및 대책

- 농경유물의 자가활용 및 품귀로 무상수집이 어려움
 - 농경유물관 설치 홍보 확대
 - '97 유물 보상금 소요예산 확보

1. 원.정수 생산 및 시설관리

☐ 원.정수 생산 및 급수 현황

(단위:톤/일)

구 분	원 수		정 수		배 수 량	비 고
	용 량	취 수	용 량	생 산		
계	67,600	44,230	67,600	42,530	42,230	5월 평균
금촌정수장	6,000	3,530	6,000	3,530	3,530	
문산정수장	61,600	40,700	61,600	39,000	38,700	

※ '96년도 생산 누계 ('96.5.25 현재)

- 원수 취수량 _____ 5,399천톤
- 정수 생산량 _____ 5,141천톤

☐ 시설물의 일일 점검제 확행 — 정수시설의 정상운영및 안전사고 예방

○ 대 상 : 취수, 정수, 가압장 기계 · 전기 및 시설물

- 기계 · 전기 : 취수 펌프등 46종 -

— 209개 점검

- 시 설 물 : 침전지등 9종

항목 구성

○ 점검반 : 9개반으로 편성운영(각 시설물별 관리책임자
지정 운영)

○ 내 용 : 취.정수 시설의 가동상태 일일 점검

□ 시설물 일제 정비의 날 지정 운영

- 시 기 : '96. 3. 1부터 매월 첫째·세째주 토요일
(년중 지속 운영)
- 대 상 : 취·정수 시설물 전체
- 내 용 : 취·정수 시설물의 정기 정검을 통한 비상
대응 태세 확립
- 현재까지 추진 실적
 - 기계·전기시설(취수 펌프등 48건)수리및 시설보완 완료
 - 원수 송수관로 제수변실 정비 — 2개소
 - 침전지 슬러지 콜렉터 수리 — 4개소
 - 정수 시설물에 대한 청소및 주변 정비
 - 착 수 정 — 1회 (2개소)
 - 응집침전지 — 월 1회 (4지)
 - 여 과 지 — 월 1회 (8지)
 - 정 수 지 — 1회 (8지)
 - 회 수 조 — 월 1회

2. 완벽한 정수의 생산 공급

□ 원수 수질상태

구 분	PH	BOD (mg/ ℓ)	SS (mg/ ℓ)	DO (mg/ ℓ)	대장균 마리/55.5ml	비고
상수 원수 Ⅱ급기준치	6.5~8.5	3.0이하	25이하	5.0이상	1,000이하	
95년 성적	7.35	3.0	7.7	8.1	582	
96년 5월말	7.4	3.4	5	8.6	106	

☐ 맑은물 공급을 위한 수질검사의 강화

○ 원수 검사 (23개 항목)

- 일일 6회 : 3개 항목
- 주간 2회 : 5개 항목
- 월간 1회 : 5개 항목
- 분기 1회 : 23개 항목

○ 정수 검사(44개 항목)

- 일일 6회 : 6개 항목
- 주간 2회 : 6개 항목
- 월간 1회 : 44개 항목

☐ 정수 약품의 효과적 투입

○ 투입 약품 : 응집제, 흡착제, 소독제, 응집보조제 등

○ 적정량 투입 : 수질검사결과에 의한 적정량의 투입

○ 투입약품의 감시 : 투입 약품의 이상발생시 중앙통제실에서 정보 → 감지

3. 상수도 행정에 대한 주민 홍보

☐ 현장 견학

○ 설명회 개최

- 대 상 : 부녀회, 여성 단체 등 상수도 여론 주도층
- 인 원 : 47 명
- 내 용 : 정수 과정 및 생산 시설 견학

☐ 현지 대화기회 활용

- 방 법 : 정수 수질측정을 위한 채수시 가정방문
- 내 용 : 상수도 행정에 대한 각종 여론 망라
- 효 과
 - 상수도 행정의 기초 자료로 활용
 - 상수도 행정에 대한 주민 신뢰기반 조성

4.취수장 자재창고 건립

☐ 사업 개요

- 위 치 : 파평면 금파리 취수장
- 사 업 량 : 1동 10평 (조적조)
- 사 업 비 : 13백만원 (시비)
- 사업기간 : '96. 4 ~ '96. 10

☐ 추진 상황

- '96. 3 .1 제1회 추경 예산 사업비 확보
- '96. 5 .6 건축에 따른 군협의 신청(25사단)

☐ 향후 추진 계획

- '96. 6 .10 실시 설계 완료
- '96. 6 .20 착공 예정
- '96. 10 .31 완공 예정

5.취수장 집수정 방진망 설치사업 추진

☐ 사업 개요

- 위 치 : 파평면 금파리 취수장
- 사 업 량 : STS 스크린(2200X2200X83) 4조
방진망 규격 확대및 이동식스크린설치
- 사 업 비 : 49백만원 (시비)
- 사업기간 : '96. 5 .30 ~'96. 6 .30(1개월)

☐ 추진 상황

- '96. 3 .1 제1회 추경 예산 사업비 확보
- '96. 5 .10 실시 설계 완료
- '96. 5 .30 사업착공
- '96. 6 .30 사업완료 예정

☐ 사업 효과

- 장마철 홍수시 취수장에 요인을 신속히 제거
함으로서 급수 중단등 주민 불편 사전 예방

6.삼종 직산 전력계 설치

☐ 사업 개요

- 위 치 : 금파 취수장, 문산 정수장
- 사 업 량 : 삼종 계량기 2대
- 사 업 비 : 3백만원 (시비)
- 사업기간 : '96. 1 .30 ~'96. 5 .2