

# 『파주시공설운동장건립추진에따른의견청취의견』에 대한 의견서(안)

파주시 공설운동장 건립공사는 지역주민들에게 체육·문화 공간을 제공하고 지역주민의 단합과 애향심 고취 및 스포츠 교류의 장으로 활용하기 위하여 파주시 금능동 산 18-1번지 일원에 건축 중 에 있음.

그동안 동 사업은 지난 1997년 총 공사비 332억 42백만원 규모로 착공하여 추진해 오던 중 공사진행과정에 암반층이 발견되는 등의 사유로 6차례에 걸친 설계변경으로 사업비가 대폭증가 되었고 공사기간이 장기화되는 결과를 초래하게 되었으며

공사기간이 장기화됨에 따라 설계변경으로 인한 공사비의 증액은 물론 설계비와 감리용역비, 장기간 계속공사에 따른 물가 변동률 등이 사업비 증가에 주요 요인이 되어 왔음.

집행기관에서도 잦은 설계변경의 잘못된 관행과 사업추진 과정에서 의회의 충분한 의견수렴 없이 동 사업을 추진함으로써 많은 문제점을 야기 시켜 왔음.

지난 2001년 감사원 감사에서 동 공사를 확대하여 추진하지 말도록 지시되었고 우리 위원회에서도 금년에 확보된 사업비 130억원을 투자하여 동 사업을 마무리하도록 요구한바 있으며 지난 2003년 행정사무감사에서도 동 사업의 효율적인 추진을 요구한바 있음.

파주시 공설운동장 건립공사는 시민들의 숙원사업인 만큼 시민들의 기대에 부응할 수 있도록 치밀한 계획으로 후속공정의 효율적인 추진과 사업추진의 조속하고 완벽한 마무리가 필요하다고 사료 됨.

향후 동 사업은 2001년도 감사원감사와 2003년도 행정사무감사에서 지적된 사항 등을 충분히 고려하여 예산절감차원에서 무분별한 예산증가 요인이 발생하지 않도록 사업규모를 확대하지 말고 최대한 공기를 단축하여 효율적으로 추진해 나가기 바람

명실상부한 파주시 공설운동장으로서의 위용과 면모를 빠른 시일 내에 주민들에게 보여 줌으로서 그동안의 노력의 결과가 결실을 맺을 수 있도록 최선의 노력을 경주해 주기 바람.

2003년 9월 29일

**총무보사위원회**